

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	⑧事業年度	H21年度			⑨事業完了日	平成23年5月13日		
	⑩総事業費	442,297千円			⑪補助対象事業費	434,874千円		
					⑫交付金額	144,958千円		
	⑬整備対象地域	佐井村全域						
		<p align="center">⑮事業の内容</p> <p>村内全域にインターネット用光ファイバとIP告知端末用光ファイバを整備を行い、インターネット用光ファイバは、電柱まで整備し、宅内引込に関しては住民負担とした。</p> <p>IP告知端末用光ファイバは、GE-PONを用いたFTTH方式とし、役場内にセンターと遠隔地の福浦地区にサブセンターを設け、センター・サブセンター間は8芯の光ケーブルで接続した。各家庭には光ケーブルを宅内まで引き込み、ONUと告知端末機を設置した。センターには、GE-PON装置の他、告知システム用の装置、情報発信管理装置を配備した。サブセンターにもGE-PON装置を設置し、センターから各家庭までは、GE-PONを経由して光ケーブルで接続される形態とした。</p> <p>IP告知システムで以下のサービスを提供した。</p> <p>■防災情報提供システム</p> <p>役場からの定時放送や学校からのお知らせに加え、音声による災害情報や避難勧告などの防災情報の提供と避難可否や安否の確認などを行うシステムを整備した。</p>						
BB	⑯サービス開始日	平成22年11月15日						
	⑰サービス形態	公設民営(IRU)						
	⑱契約先	東日本電信電話株式会社 青森支店						
		⑲整備計画時の目標	⑳実績					
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	1,049	1,049	1,033	1,023	1,011	994	979
加入世帯数	188	300	213	251	273	288	309	
加入率(%)	17.92%	28.60%	20.62%	24.54%	27.00%	28.97%	31.56%	
CATV	㉑サービス開始日							
	㉒サービス形態							
	㉓契約先							
		㉔整備計画時の目標	㉕実績					
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数							
加入世帯数								
加入率(%)								
㉖評価及び課題	<p>地域のBB環境の整備については、整備計画において目標としていた加入世帯数、加入率は達成することができ、十分評価できるものと考えている。</p> <p>しかし、月額利用料の負担感が大きいのに加え、人口減及び高齢化が進んでいるため、加入率の増加が見込めない状況である。サービス事業者と協議等を行い、加入率の向上に向けての検討を行うことが課題となる。</p> <p>IP告知システムについては、村内放送に加え、議会放送や防災訓練等で活用し、村民との情報共有及び地域防災の役割を担っている。</p> <p>これからは、IRUの更新等の協議や設備の維持及び老朽化への対応等が課題となる。</p>							